


УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района


Т.В.Распутина
«14» 08 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Наименование проекта (краткое наименование проекта)	Строительство солнечной электростанции
Срок начала и окончания проекта	2017 - 2019 г.
Куратор проекта	Распутина Татьяна Викторовна - глава Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Заказчик проекта	ООО «Солар Системс»
Руководитель проекта	Думбрава Максим Николаевич - заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области

2. Содержание проекта

Цель проекта	Строительство солнечной электростанции
Показатели проекта и их значения	Новые рабочие места – 5 ед.; Средняя заработная плата – 40 тыс. рублей; Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Светлоярского муниципального района за период реализации проекта – 2 млн. рублей;
Результаты проекта	Установленная мощность станции - 25 МВт; Годовая выработка электроэнергии – 33 500 МВтч/год; КИУМ – 14,2%; Количество солнечных панелей (модулей) по 0,27+/-0,005 – 100 000 кВт;

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Выбор земельного участка и предварительные изыскания	Сформирован земельный участок, проведены археологические исследования земельного участка	2 кв. 2018 г.
2	Оформление документов на земельный участок на период строительства	Заключен договор аренды от 04.08.2017 г. земельного участка с кадастровым номером 34:26:050301:1044, площадью 785 000,00 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, в административных границах Кировского сельского поселения; получен ГПЗУ	3 кв. 2018 г.
3	Разработка и согласование схемы выдачи мощности (СВМ)	Разработка СВМ, согласование СВМ	4 кв. 2018 г.
4	Технологическое присоединение (ТП)	Направление заявки на ТП, получение ТУ на ТП, заключение договора на ТП	4 кв. 2018 г.
5	Выполнение комплекса инженерных изысканий (ИИ)	Разработка ТЗ на выполнение инженерных изысканий для ПИР, согласование ТЗ на инженерные изыскания, выполнение ИИ и подготовка отчета, получение положительного заключения экспертной организации по ИИ	4 кв. 2018 г.
6	Проектная документация (ПД)	Разработка и согласование ТЗ для организации закупки на ПИР, подготовка документации для проведения процедуры по выбору проектной организации, проведение конкурса по выбору проектной организации, заключение договора на разработку ПД и РД, разработка и согласование ПД, согласование ПД с ФСК и РДУ, получение положительного заключения экспертной организации	3 кв. 2018 г.
7	Получение разрешения на строительство	Получение разрешения на строительство	4 кв. 2018 г.

8	Выбор подрядчика	Разработка, согласование и утверждение технического задания и конкурсной документации на проведение работ, подготовка документации для проведения процедуры по выбору подрядной организации, проведение конкурса по выбору подрядчика, заключение договора на проведение работ (общестрой, опорные конструкции, инверторная система, электротехническая связь)	4 кв. 2018 г.
9	Поставка оборудования	Оборудование	2 кв. 2019 г.
10	Строительно-монтажные работы (СМР)	Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства, трассы ВЛ)	2 кв. 2019 г.
11	Проверка выполнения ОТП, получение разрешения РТН	Готовность исполнительной документации, вызов СО и сетевой организации для проверки выполнения ОТП, получение разрешения Ростехнадзора на постановку под напряжение	3 кв. 2019 г.
12	Контрольное обследование оборудования	Проверка оборудования под напряжением, индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, получение разрешения РТН на ввод в эксплуатацию	3 кв. 2019 г.
13	Ввод в эксплуатацию	Проверка и испытание оборудования под нагрузкой, ввод СЭС в эксплуатацию	3 кв. 2019 г.
14	Аттестация, локализация, квалификация	Аттестация	4 кв. 2019 г.

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего, млн. рублей
		2017	2018	2019	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0

Внебюджетные источники, в том числе:	1172,0	1172,0	1173,0	3517,0
средства хозяйствующего субъекта	293,0	293,0	293,0	879,0
заемные средства	879,0	879,0	880,0	2638,0
Итого	1172,0	1172,0	1173,0	3517,0

5. Описание проекта

Связь с муниципальными программами Светлоярского муниципального района	нет
Взаимосвязь с другими проектами и программами	нет